

Dårlige ergonomiske forhold i krypkjeller under modulbygg

Våren 2025



Hva skjedde?

Tekniske tilkoblinger måtte utføres fra krypkjeller etter montering av modulbygg. Takhøyden i kjelleren gjorde at man måtte krype / åle seg frem til hvert punkt. Selve arbeidet måtte utføres liggende på ryggen.

Hvorfor skjedde det?

Modulene var ikke designet for fortløpende tilkobling under montasjen. Krypkjelleren under bygget er ikke konstruert for enkel ankomst, kun at det skal være mulig å komme til.

Hva kan vi lære?

1. Byggemetoder som medfører at tilkoblinger ikke kan gjøres fortløpende, kan medføre uønskede konsekvenser for de som skal utføre arbeidet. Dette er en risiko som må tas opp i prosjekteringsfasen for å kunne finne de beste løsningene.
2. Liggende arbeid i mer enn ½ time av gangen, over mer enn halve arbeidsdagen anses som uakseptabelt (ref. Arbeidstilsynet)
3. Ved ugunstige arbeidsstillinger må arbeidet gjøres så kort som mulig og deles på flere montører.